

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROPOSICION N° 30
21 de junio de 2018**

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA
MARZO DE 2018**

SECTOR RURAL

- 1) **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS:** En el año 2017, se construyeron 660 ml de placas huellas tipo INVIAS en 10 sectores o Veredas de los 3 corregimientos, para la presente vigencia se sacó a licitación un proceso que contempla la realización de 450 ml en 9 sectores que se concertaron con los diferente Ediles y J.A.L., el proceso está en etapa de adjudicación del contrato de obra e Interventoría, además en este contrato va incluido la realización de placas huellas y Reposición de pavimento de los presupuestos participativos de los años 2106 y 2017 con una longitud a intervenir de 750 ml de placa huella y 374 m2 de pavimento rígido.

Las nuevas placa huellas se relacionan en los siguientes cuadros:

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
RECURSOS PRESUPUESTO 2018			
CORREGIMIENTO	SECTOR	PROYECTO	LONGITUD
CORREGIMIENTO I	SAN CAYETANO - (Sector Curva Buenos Aires)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
	SANTA RITA- (Sector curva el Cajón)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
	EL ABURRIDO- (Sector el Prado subida la Quebrada)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
	VEREDA SAN PEDRO ALTO (Sector finca el Bambu Roberto Rojas)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
CORREGIMIENTO II	VEREDA CAPILLA ALTA (Sector frente a la Finca de Iván López)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
	VEREDA MAGUEYES (Sector curva El Palomar)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
	VEREDA BOLARQUI ALTO (Sector frente finca Cruz Chiquita)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml
CORREGIMIENTO III	VEREDA SAN JOSE - VIA A LOS LEONES (Curva Frente a la Casa 65)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 mL
	VEREDA RETIRO GRANDE ACUEDUCTO - (Sector-frente a la Finca Rosedal y Balconcitos, km 11)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	50 ml

OBRAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- SECTOR RURAL			
PP- 2016			
CORREGIMIENTO	SECTOR	PROYECTO	METROS
CORREGIMIENTO 1	VEREDA LA SABANA - (Sector desde el obo hasta el Paraíso)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	70 ml
	VEREDA ANGELINOS- (Sector Bosconia)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	70 ml
	VEREDA ANGELINOS LA CEMENTO- (Sector frente a la finca el Porvenir)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	70 ml
CORREGIMIENTO 3	VEREDA LA MALAÑA- CONCRETO RÍGIDO Y CUNETAS(Sector desde vía Principal a la Malaña frente al Hogar Santa Teresita hasta las caballerizas)	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	374 m2

OBRAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- SECTOR RURAL			
PP- 2017			
CORREGIMIENTO	SECTOR	PROYECTO	METROS LINEALES
CORREGIMIENTO 1	VEREDA LA ESMERALDA (Sector finca sr Reimunda Delgado, Benjamín Flores)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	150ml
CORREGIMIENTO 2	VEREDA LOS SANTOS-(Sector El Espino)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	100 ml
CORREGIMIENTO 3	VEREDA EL PEDREGAL-(Vía Principal en el Sector después de Vegas de Morrórico- La Pendiente)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	90ml
	VEREDA GUALILO ALTO- (Frente a la antena de Colmundo radio, Finca de Rafael Rangel)	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO	120 ml
	VEREDA RETIRO CHIQUITO- (Sector desde la curva la cruz hasta la piedra el Taladro)	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	80 ml

2. SANEAMIENTO BASICO: Se encuentra en proceso de contratación el personal especializado requerido para realizar el diagnostico de los acueductos veredales existentes, los cuales requieren 4 meses para la ejecución de dichos estudios, una vez se entreguen estos estudios se procederá a la escogencia de los sitios más críticos para la ejecución de las obras contempladas en el plan de desarrollo, las cuales deben apuntar al cumplimiento de las siguientes metas:

- a. PTAR: 3 Unidades
- b. Plantas de Tratamiento: 10 Unidades
- c. Repotenciación de Acueductos : 2 Unidades
- d. Construcción de Acueductos: 1 Unidad (Capilla Baja y San Pedro Bajo)

3. REDES DE GAS: En el año anterior se contrató los diseños para la ampliación de las redes de gas para el sector rural, los cuales se remitieron al ente encargado de suministrar el servicio público (Gasorient) para su aprobación ya que ellos exigen que para prestar el servicio se debe contratar con ellos la construcción de las redes.

Nos encontramos a espera de la aprobación para proceder a la consecución de los recursos requeridos.

4. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA: Se espera colgar los pliegos en página del SECOP a principio de mes de julio por valor de \$ 240.000.000,